

**INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
SUBGERENCIA DE SISTEMAS COMUNALES
UEN ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS
UNIDAD EJECUTORA HURACÁN OTTO**



**Asociación Administradora y Alcantarillados del Acueducto Rural de
Guayabo de Bagaces.**

Informe de Estado de Avance.

**Proyecto:
RECONSTRUCCIÓN, AUMENTO DE RESILIENCIA Y DISMINUCIÓN DEL
RIESGO DE 24 ACUEDUCTOS – EMERGENCIA HURACÁN OTTO**

**Elaborado por:
Unidad Ejecutora Huracán Otto
Estudios Básicos y Diseño**

Noviembre 2021

Índice de Contenido

1	Introducción	3
2	Cronograma y Estado de avance.	3

Índice de tablas

Tabla 1	Cronograma de ejecución Proyecto Guayabo de Bagaces.....	3
----------------	--	---

1 Introducción

El presente documento corresponde a una actualización del Estado de Avance del Proyecto de Guayabo de Bagaces de acuerdo con lo expuesto en el documento presentado en julio del año en curso y enviado mediante correo electrónico al Concejo Municipal de Bagaces. Asimismo, responde al Acuerdo 2-45-2021 del Concejo Municipal de Bagaces que indica: *“Solicitud de “Copia trimestral de los informes que realiza la Unidad Ejecutora del A y A, a la Comisión Nacional de Emergencias, para conocer los avances del proyecto”*

Este proyecto está a cargo de la Unidad Ejecutora Huracán Otto del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) y se encuentra amparado en el Decreto N° 40027 – MP de la Comisión Nacional de Emergencias (CNE), publicado en el Diario Oficial La Gaceta del martes 29 de noviembre de 2016.

2 Cronograma y Estado de avance.

La programación de las etapas pendientes del proyecto, se modifican de la siguiente forma:

Tabla 1 Cronograma de ejecución Proyecto Guayabo de Bagaces.

Actividades	Comienzo	Fin
Diseño obras por administración	Agosto 2021	Diciembre 2021
Diseño planta de tratamiento, TQG	Marzo 2021	Setiembre 2021
Contratación de la construcción de la planta de tratamiento¹	Octubre 2021	Mayo 2022
Construcción de la planta de tratamiento	Mayo 2022	Diciembre 2022

¹ La duración de la contratación de la construcción de la PTAP varió debido al costo del proyecto, la licitación cambió de un procedimiento de contratación abreviado a un procedimiento de contratación pública.

Actividades	Comienzo	Fin
Diseño obras por administración	Agosto 2021	Diciembre 2021
Construcción de las obras por administración²	Diciembre 2021	Mayo 2022
Cierre del Proyecto	Mayo 2023	Junio 2023

De acuerdo con la información del informe mensual del mes de octubre del presente año, el avance general del proyecto pasa de un 35% a un 64% lo que significa que se tiene un avance del 100% en la etapa de pre-inversión, 99% en la etapa de diseños y un 34% en la etapa de pre-ejecución del proyecto.

A la fecha también se tienen concluidos los diseños del sitio de captación y del paso de tubería; asimismo, la selección y reclutamiento del personal para el inicio de las obras por administración.

² Este procedimiento varió la fecha de inicio para este año, debido a que se pudo agilizar el proceso de contratación de jornales en el AyA, como mano de obra a utilizar en este proyecto.