



Municipalidad de Bagaces
Departamento de Unidad Técnica de Gestión Vial
“Cuna de la ecología”

Bagaces 15 de diciembre del 2020
MB-UTGV-0479-2020

MSc. Eva Vásquez Vásquez
Alcaldesa
Municipalidad de Bagaces

Estimada señora:

Reciba un cordial saludo de parte de la Unidad Técnica de Gestión Vial de la Municipalidad de Bagaces deseándole éxitos en sus labores.

En relación con el oficio MB-SM-478-2020 se le informa el estado de las licitaciones aprobadas en el cantón de Bagaces, por parte del Honorable Concejo Municipal, las cuales no han iniciado obras y las razones por las cuales no se han iniciado y sus fechas aproximadas de ejecución.

Consideraciones generales:

1. La notificación de Aprobación de Presupuesto extraordinario 1-2020 (por improbación del presupuesto ordinario), se realizó el 17-marzo-2020.
2. Para el primer proyecto ejecutado este año estas son las fechas para su proceso de inicio:

Envío de requisición de compra 018-2020: 24-marzo-2020.

Notificación de la orden de compra: 02-julio-2020.

Envío y notificación de orden de inicio: 24-julio-2020.

Inicio de la obra según orden de inicio: 04-agosto-2020.

3. El día 27 de noviembre de 2020 se recibe circular 021-2020 de la Alcaldía con instrucción de acatamiento obligatorio donde se indica como fecha última de recepción de facturas de proveedores el día Martes 8 de diciembre de 2020.



Municipalidad de Bagaces
Departamento de Unidad Técnica de Gestión Vial
“Cuna de la ecología”

Proyectos ejecutados:

PROYECTOS A EJECUTAR SEGÚN REBAJO EN PRESUPUESTO POR PANDEMIA COVID 19.			MONTO SEGÚN ADJUDICACION	ESTADO
	CODIGO	BAGACES		
III-2-4	5-04-020	MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS BAGACES	¢155 750 963,55	EJECUTADO
III-2-5	5-04-026	MEJORAMIENTO CALLE EL SALTO	¢28 744 926,00	EJECUTADO
III-2-6	5-04-015	MEJORAMIENTO CAMINO AGUA CALIENTE	¢52 847 202,00	EJECUTADO
	CODIGO	FORTUNA		
III-2-7	5-04-003	MEJORAMIENTO CAMINO DE ENTRONQUE DE RUTA NACIONAL 165 HACIA SAN BERNARDO	¢78 091 021,68	EJECUTADO
	CODIGO	GUAYABO		
III-2-10	5-04-007	MEJORAMIENTO CAMINO PUEBLO NUEVO	¢70 837 395,90	EJECUTADO
III-2-11	5-04-022	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CALLES URBANAS GUAYABO	¢31 881 520,99	EJECUTADO

Proyectos en ejecución

PROYECTOS A EJECUTAR SEGÚN REBAJO EN PRESUPUESTO POR PANDEMIA COVID 19.			MONTO SEGÚN ADJUDICACION	ESTADO
	CODIGO	BAGACES		
III-2-3	5-04-001	MEJORAMIENTO CAMINO MONTANO HACIA COFRADIA	¢63 750 000,00	EN PROCESO DE EJECUCION



Municipalidad de Bagaces
Departamento de Unidad Técnica de Gestión Vial
“Cuna de la ecología”

Proyectos pendientes:

PROYECTOS A EJECUTAR SEGÚN REBAJO EN PRESUPUESTO POR PANDEMIA COVID 19.			MONTO SEGÚN ADJUDICACION	ESTADO
	CODIGO	FORTUNA		
III-2-8	5-04-013	MEJORAMIENTO DE CAMINO CUIPILAPA - LA GIGANTA	₡36 078 881,00	PENDIENTE
	CODIGO	GUAYABO		
III-2-12	5-04-023 - 5-04-025-5- 04-036	MEJORAMIENTO CAMINOS LIMONAL - SAN ISIDRO	₡35 799 200,00	PENDIENTE
	CODIGO	RIO NARANJO		
III-2-15	5-04-044	MEJORAMIENTO EN CALLES SECTOR ESTE	₡18 535 510,34	PENDIENTE
III-2-16	5-04-013	MEJORAMIENTO CAMINO LA GIGANTA - RIO CHIQUITO	₡38 007 600,00	PENDIENTE
III-2-19	5-04-046	MEJORAMIENTO CAMINO LOS ALVARADO	₡32 005 493,90	PENDIENTE

Una vez realizado el depósito del cuarto tracto en la fecha 22-setiembre-2020 por parte del Ministerio de Hacienda se procedió a dar orden de inicio a los proyectos Mejoramiento camino Agua Caliente (Bagaces), Mejoramiento de entronque ruta nacional 165 camino a San Bernardo (Fortuna), Mejoramiento camino Pueblo Nuevo (Guayabo), Mejoramiento y mantenimiento calles urbanas Guayabo (Guayabo) por un monto superior a los ₡ 233.000.000,00 de colones, lo cual nos dejó sin contenido económico para poder dar orden de inicio a otro proyecto, lo que nos obligó a esperar que se realizara el quinto desembolso por parte del Ministerio de Hacienda para poder abrir los proyectos pendientes.

En fecha 25-noviembre-2020 se realiza por parte del Ministerio de Hacienda el depósito del quinto desembolso, hasta esta fecha nos pueden realizar la firma de las órdenes de compra, notificación de las órdenes de compra y realizar órdenes de inicio. Se consulta a las empresas la disponibilidad de equipo para iniciar los trabajos lo antes posible, dando como resultado que la única que tiene disponibilidad inmediata es Concretera Guanacasteca y Liberia S.A adjudicada del Mejoramiento camino Montano hacia Cofradía por lo que se da orden de inicio



Municipalidad de Bagaces
Departamento de Unidad Técnica de Gestión Vial
“Cuna de la ecología”

para este proyecto, además Concretera Guanacasteca y Liberia S.A, es la adjudicada también del proyecto Mejoramiento camino Limonal- San Isidro y solo tienen el equipo para conformar un frente de trabajo, por lo tanto, una vez terminado el Mejoramiento del camino Montano hacia Cofradía (Bagaces) iniciaran con el Mejoramiento del Camino San Isidro Limonal (Guayabo).

En lo referente a los otros cuatro proyectos en la tabla de proyectos pendientes fueron adjudicados a dos empresas, Mejoramiento de camino Cuipilapa-La Giganta (cunetas, Fortuna) y Mejoramiento camino La Giganta-Río Chiquito (cunetas, Río Naranjo) a la empresa Asfaltos Laboro S.A. Se consulta a la empresa acerca de la disponibilidad de equipo y maquinaria dando como resultado que entre el inicio de los trabajos en la ubicaciones requeridas y el cierre de recepción de facturas según la circular 021-2020 de la Alcaldía, únicamente podrían laborar 4 días este año, además los trabajos a realizar son de colocación de concreto y la zona a intervenir (La Giganta) en esta época es todavía muy lluviosa, por lo tanto se acuerda con la empresa ejecutar los trabajos en los primeros meses del próximo año esperando la transición a la época seca y los trabajos no se vean afectados por las inclemencias del tiempo.

La otra empresa adjudicada del Mejoramiento de calles del Sector Este (Río Naranjo) y Mejoramiento camino Los Alvarado (Río Naranjo) es la Constructora ARMHER S.A. De igual forma se consulta a la empresa acerca de la disponibilidad de equipo y maquinaria dando como resultado que entre el inicio de los trabajos en la ubicaciones requeridas y el cierre de recepción de facturas según la circular 021-2020 de la Alcaldía, únicamente podrían laborar 5 días este año, además los trabajos a realizar son construcción de cuneta de concreto como primer actividad y la zona a intervenir (Río Naranjo) en esta época es todavía muy lluviosa, por lo tanto se acuerda con la empresa ejecutar los trabajos en los primeros meses del próximo año esperando la transición a la época seca y los trabajos no se vean afectados por las inclemencias del tiempo.

Con respecto a las fechas de intervención y según lo anteriormente descrito, se tiene en programación terminar la contratación en proceso de ejecución y las pendientes en las siguientes fechas:



Municipalidad de Bagaces
Departamento de Unidad Técnica de Gestión Vial
“Cuna de la ecología”

Enero 2021

-La ejecución de proyectos en este mes está sujeto a la remisión del informe de compromisos presupuestarios por parte del departamento de Proveduría Municipal.

Febrero 2021

- Conclusión Mejoramiento camino Montano-Cofradía, Bagaces.
- Inicio Mejoramiento camino Sector Este, Río Naranjo.
- Inicio Mejoramiento de camino Cuipilapa-La Giganta, Fortuna.

Marzo 2021

- Inicio Mejoramiento camino Limonal-San Isidro, Guayabo.
- Inicio Mejoramiento calle Los Alvarado, Río Naranjo.
- Inicio Mejoramiento camino La Giganta-Río Chiquito, Río Naranjo.

Las fechas de ejecución son proyecciones y no es posible darles el carácter de “inamovibles” según se solicita en el acuerdo, dado que podríamos estar sujetos a diferentes situaciones que afecten dicha programación.

Esperando aclarar el estado del trámite de los proyectos, proceso de ejecución y programación, me despido.

Cordialmente,

Ing. Fabricio Murillo Solano
Coordinador a.,i. UTGV
Municipalidad de Bagaces

cc.Lic. Alonso González Madrigal. Encargado de proveduría
cc. Marianela Arias León. Secretaría Concejo Municipal.